

**PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA**

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA AÑO 2017**

Siendo las 10:45 horas del 21 de marzo de 2017, en el Gobierno Regional Piura se reunieron los miembros del Consejo Directivo del PEIHAP, para llevar a cabo la presente Sesión Ordinaria:

**LISTA DE ASISTENTES**

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 10º del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 336-2015/GRP-CR, se verifica el quórum de los asistentes.

Ing. Pedro Mendoza Guerrero	Presidente
Abog. Luis Enrique Núñez Frías	Vicepresidente
Ing. Nimia Edelmira Elera de Pinao	Director
Sr. César Teddy Ubillús Olemar	Director
Ing. Juan Estrada Espinoza	Director
Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres	Director

El Presidente del Directorio, luego de verificar el quórum correspondiente dio inicio a la presente sesión, dando la bienvenida a los miembros del Consejo Directivo. Luego, se dio lectura al acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, del 28.02.2017, la misma que fue aprobada y suscrita por los miembros del Consejo Directivo.

**DESPACHO:**

- No se han emitido documentos:
- Se ha recibido el siguiente documento:
  - CARTA N°0079-2016/GRP-407000-407200 – Dirigida a: Ing. César Bayro Orellana – Representante Legal Consorcio Obrainsa-Astaldi. Asunto: Avance físico-financiero de la obra del Primer Componente del PEIHAP.

**INFORMES:**

El Ing. Marco Vargas Trelles, Secretario Técnico, informó los siguientes temas:

➤ **Estado situacional del Primer Componente**

La gerencia general del PEIHAP ha sostenido reuniones de coordinación con el Contratista y con la Supervisión, para verificar los avances que se han ejecutado en la obra, asimismo se han realizado inspecciones con personal del PEIHAP y de ENOSA, para corroborar el mantenimiento que se realiza a la Línea de Transmisión.

Por otra parte, Gerencia General ha cursado la Carta N° 0079-2016/GRP-407000-407200 al Ing. César Bayro Orellana, Representante Legal del Consorcio Obrainsa-Astaldi, indicando que a la fecha han

**PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA**

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

transcurrido 329 días desde el inicio del plazo contractual, lo que significa el 18% de dicho plazo, sin embargo actualmente hay un avance físico de la obra del orden del 6,37% y un avance financiero de casi el 21% incluyendo los adelantos, asimismo el rendimiento ponderado con respecto a lo programado para cada sub componente de las obra mes a mes, no supera el 50%.

Asimismo, se hace una exhortación para que el contratista retome los trabajos en cada uno de los frentes y en cada uno de los subcomponentes de la obra, con un ritmo acelerado. Además, se ha solicitado también que el Contratista ponga atención a la puesta en operatividad de la línea de sub transmisión en 22.9 KV, en concordancia con las exigencias de ENOSA plasmadas en el acta de acuerdos de fecha 11 de enero de 2017.



De igual manera, se informó que a causa de las fuertes precipitaciones en la provincia de Huancabamba, se han activado quebradas y ríos con un poderoso caudal, tal es así que el badén de Río Seco se han reportado varios accidentes de camionetas y camiones, uno de los últimos incidentes ocurrió con la unidad móvil que transportada a personal del Consorcio Obrainsa-Astaldi, la camioneta en la que se movilizaban fue arrastrada por la fuerte corriente de agua del badén Serrán, volcándola a un lado del camino, no hubieron víctimas humanas que lamentar, pero sin sufrieron fuertes contusiones.

También se ha registrado el debilitamiento de la estructura del puente La Afiladera, ubicado en la carretera hacia Canchaque, el cual presenta grietas que ponen en riesgo la transitabilidad de las unidades móviles y aumenta el peligro de colapso al pasar maquinaria pesada. Se están realizando las gestiones ante PROVIAS, para su reemplazo.



Cabe señalar, que los representantes del Consorcio Obrainsa-Astaldi sostendrán una reunión en Lima, para establecer acuerdos en torno a los trabajos de la Línea de Transmisión y los trabajos de la perforación del Túnel de Trasvase.

  
**PEDIDOS**

Los miembros del Consejo Directivo del PEIHAP, en la presente sesión, se realizaron los siguientes pedidos:

- 
- 
- 
1. La Ing. Nimia Elera, solicitó que Gerencia General informe sobre los resultados del informe de acción simultánea, de la Contraloría General de la República, al Componente I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura.
  2. El Ing. Juan Estrada, solicitó que Gerencia General informe sobre los acuerdos y resultados de la reunión que sostendrán los representantes del Consorcio Obrainsa-Astaldi, en Lima, respecto al estado situacional de la obra del Primer Componente del PEIHAP.

**ORDEN DEL DIA:**

- 
- 
- 
1. Respecto al pedido del punto uno, se aprobó que Gerencia General informe sobre los resultados del informe de acción simultánea, de la Contraloría General de la República, al Componente I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura.

**PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA**


"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

- Respecto al pedido del punto dos, se aprobó que Gerencia General informe sobre los acuerdos y resultados de la reunión que sostendrán los representantes del Consorcio Obrainsa-Astaldi, en Lima, respecto al estado situacional de la obra del Primer Componente del PEIHAP.


**ACUERDOS:**

Los miembros del Consejo Directivo del PEIHAP, en la presente sesión, no adoptaron acuerdos.


Con la conformidad del caso y siendo la 11:30 horas, se da por finalizada la presente sesión, firmando los señores miembros del Consejo Directivo.




**Ing. Pedro Mendoza Guerrero**  
Presidente del Directorio



**Abg. Luis Enrique Núñez Frías**  
Vicepresidente del Directorio




**Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres**  
Director



**Ing. Juan Estrada Espinoza**  
Director



**Sr. César Teddy Ubillús Olemar**  
Director



**Ing. Nimia Edelmira Elera de Pinao**  
Director