

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

ACTA DE LA DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA AÑO 2017

Siendo las nueve horas, del veinte de junio del dos mil diecisiete, en el Gobierno Regional Piura se reunieron los miembros del Consejo Directivo del PEIHAP, para llevar a cabo la presente Sesión Ordinaria:

LISTA DE ASISTENTES

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 10° del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 336-2015/GRP-CR, se verifica el quórum de los asistentes.

Ing. Pedro Mendoza Guerrero	Presidente
Abog. Luis Enrique Núñez Frías	Vicepresidente
Sr. César Teddy Ubillús Olemar	Director
Ing. Juan Estrada Espinoza	Director
Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres	Director

El Presidente del Directorio, luego de verificar el quórum correspondiente dio inicio a la presente sesión, dando la bienvenida a los miembros del Consejo Directivo. Luego, se dio lectura al acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria, del 06.06.2017, la misma que fue aprobada y suscrita por los miembros del Consejo Directivo.

DESPACHO:

- No se han emitido documentos.
- No se han recibido documentos:

INFORMES:

El Ing. Pedro Mendoza Guerrero, Presidente del Directorio, informó el siguiente tema:

➤ Estado Situacional de la Obra

El 13/06/2017 el Gobernador Regional de Piura, Ing. Reynaldo Hilbck, el Gerente General del PEIHAP, Ing. Marco Vargas, miembros del Directorio del Proyecto Alto Piura, Ing. Pedro Mendoza, Ing. Juan Estrada y Sr. Francisco Bermeo, inspeccionaron el reinicio de la voladura del Túnel de Tránsito del Proyecto Alto Piura. Asistió también personal del Contratista, de la Supervisión y del PEIHAP, así como periodistas que cubrieron esta actividad.

Se realizó un recorrido en la zona de obras del Portal de Ingreso del Túnel, donde el Contratista Consorcio OBRAINSA ASTALDI, conjuntamente con la Supervisión Consorcio SUPERVISOR HIDRÁULICO, explicaron paso a paso el trabajo que están realizando, así como los equipos que están utilizando en la perforación. También se observó un procedimiento de voladura y remoción de escombros en el túnel.

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Por su parte, el Ing. Marco Vargas, Gerente General del PEIHAP, indicó que debido al tipo de roca que se va encontrando en el túnel, el rendimiento es entre 2.4 a 2.5 metros diarios por voladura. Asimismo, señaló que los estudios definitivos del Expediente Técnico del Primer Componente están casiterminados. El Contratista entregará lo que falta en quince días, con lo que se tendrá concluido el expediente técnico definitivo del Túnel de Traslase y la Presa Tronera Sur.

El Dr. Luis Núñez Frías, informó el siguiente tema:

➤ **Arbitraje Camargo Correa**

El Dr. Luis Núñez Frías, como Procurador Público Ad Hoc de Procesos Arbitrales, informó que la audiencia de debate de la ampliación de la pericia del arbitraje con la empresa Camargo Correa, se realizó el miércoles 07 de junio del presente año, en la Cámara de Comercio de Lima, en donde expusieron los peritos por parte del Gobierno Regional de Piura y por parte de la empresa Camargo Correa. Se ha dado un plazo de 10 días hábiles, para que ambas partes presenten sus respectivas observaciones.

El Ing. Marco Vargas Trelles, Secretario Técnico, informó los siguientes temas:

➤ **Auditorías al PEIHAP**

El día 19/06/2017 llegó un equipo de Contraloría de la oficina regional de Control Institucional, para realizar una evaluación del proceso de contratación, ejecución del contrato, el procedimiento de los pagos que se han efectuado con respecto al estudio definitivo del Proyecto de Ingeniería que hizo el Consorcio Ingeniería Alto Piura, así como los aspectos legales a la fecha. Cabe señalar, que es la tercera auditoría que se realiza en menos de dos meses.

➤ **Solicitud de Conciliación**

El día 21/06/2017, a pedido del Consejo Regional de Piura, se realizará una exposición sobre la situación actual de la solicitud de conciliación, presentada por la Contratista Obrainsa-Astaldi. Está pendiente la conclusión de la reunión del Comité de Gerentes Regionales para que se autorice la participación del Procurador Público Regional en la audiencia de Conciliación.

➤ **Proyecto Irrigación Sondorillo**

La Municipalidad Distrital de Sondorillo ha solicitado apoyo al PEIHAP, para la elaboración del estudio definitivo de una Presa en Cascapampa. Además, el alcalde de la Municipalidad ha presentado el pedido de ampliación de presupuesto, para la elaboración del estudio del sistema de riego del distrito de Sondorillo.

➤ **Estudios para componentes**

Se sostuvo una reunión con representantes de Pro Inversión, para determinar qué nivel de estudio se requiere para el II y III componentes del PEIHAP, con la finalidad de que ésta entidad promueva la inversión privada, para ello están solicitando un estudio de acuerdo a la normatividad del Sistema Invierte.Pe. Por tanto, el PEIHAP preparará los términos de referencia para saber cuánto costarán los estudios del II y III componente, dado que a la fecha el único que tiene exoneración del Sistema Nacional de Inversión Pública es el I componente.

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

PEDIDOS

Los miembros del Consejo Directivo del PEIHAP, en la presente sesión, no realizaron pedidos.


ORDEN DEL DIA:

Los miembros del Consejo Directivo del PEIHAP, en la presente sesión, no efectuaron orden del día.


ACUERDOS:

Los miembros del Consejo Directivo, en la presente sesión, no adoptaron acuerdos.

Con la conformidad del caso y siendo la once horas, se da por finalizada la presente sesión, firmando los señores miembros del Consejo Directivo.



Ing. Pedro Mendoza Guerrero
Presidente del Directorio



Abog. Luis Enrique Núñez Frías
Vicepresidente del Directorio



Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres
Director



Ing. Juan Estrada Espinoza
Director



Sr. César Teddy Ubillús Olemar
Director